В Арбитражный суд Тульской области
**Истец (заказчик):** ООО «Образец-Логистик», ИНН 7100000711,
адрес: г. Тула, ул. Образцовая, д. 20
**Ответчик (подрядчик):** ООО «Пример-Монтаж», ИНН 7100000712,
адрес: г. Тула, ул. Примерная, д. 3
**Цена иска:** 72 000 руб.

# ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
## о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ

По договору подряда № 7/26 от 03.06.2026 ответчик обязался выполнить монтаж инженерных систем в складском комплексе истца по цене 2 400 000 руб. Срок окончания работ по п. 3.1 договора — 31.08.2026.

Работы сданы только 15.09.2026, что подтверждает акт приёмки. Просрочка с 01.09.2026 по 15.09.2026 составила 15 дней. Продлевать срок стороны не договаривались, заказчик не мешал работам.

Пункт 8.2 договора устанавливает неустойку 0,2% от цены договора за каждый день просрочки (ст. 330, 331 ГК РФ). Расчёт: 2 400 000 × 0,2% × 15 = 72 000 руб. Заказчик принял работы и оплатил их полностью, но право на неустойку не утратил: в акте оно оговорено.

Претензия от 17.09.2026 направлена заказным письмом, ответа не получено. Тридцатидневный срок со дня направления претензии (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) истёк.

Руководствуясь ст. 307, 330, 331, 702, 708 ГК РФ, ст. 4, 35, 125, 126 АПК РФ,

**ПРОШУ:**

1. Взыскать с ООО «Пример-Монтаж» неустойку за просрочку выполнения работ по договору № 7/26 в размере 72 000 руб.
2. Взыскать расходы по уплате государственной пошлины.

**Приложения:**

1. Договор подряда № 7/26 с приложениями.
2. Акт приёмки работ от 15.09.2026.
3. Претензия и доказательства её направления.
4. Расчёт неустойки.
5. Документ об уплате госпошлины.
6. Доказательства направления копии иска ответчику.

«01» ноября 2026 г. Представитель по доверенности _____ / И. А. Шилов